

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE	BLOQUES 61-55						
					CAMPO	AUCA ARMADILLO						
					FECHA DEL REPORTE	04-jun-23						
					DEPARTAMENTO	GDP						
EVEN TO	MECHERO DESMANTELADO											
LUGAR DE AFECTACION	PLATAFORMA - Gases de anulares y/o pruebas de pozos											
FECHA DE LA AFECTACIÓN	FECHA:	30-may-23	LUGAR DE INTERVENCION	AUCA 24								
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS											
SOLUCIÓN AL PROBLEMA	DESMANTELAMIENTO DE SISTEMA DE DESGASIFICACIÓN											
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL	TRABAJO REALIZADO CON EL SOPORTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.											
RECURSOS DISPONIBLES	EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUUM	
	CANT	1	CANT		CANT		CANT	1	CANT	1	CANT	1
	CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
	CANT		CANT	1	CANT		CANT		CANT		CANT	
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION	HORAS		DÍAS		SEMANAS							
			1									
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
												
ANTES			EN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO			DESPUÉS			DESPUÉS			
Observaciones / comentario: Este trabajo fue requerido mediante la OTI: 166-OPR-B61-2023 y culminado el 30 de mayo del 2023.												
Autoriza:						Reporta:						
INTENDENTE OPR						INTENDENTE GDP						
FECHA						FECHA						
4/6/2023						4/6/2023						

BLOQUE 61
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS

ORDEN DE TRABAJO			
NUMERO	166-OPR-B61-2023	1. FECHA DE SOLICITUD	27-May-23

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO DEBE SER INGRESADA POR EL SOLICITANTE						
2. SOLICITADO POR	CHRISTIAN TIXELEMA		3. DEPARTAMENTO	OPERACIONES		
4. LOCACION	AUCA 24		5. SITIO ESPECIFICO	SISTEMA DE DESGASIFICACION		
6. BREVE DESCRIPCION	Construcción, montaje de spool de recirculación en la bayoneta de Pozo Auca 24 y posterior Desmontaje del Sistema de Desgasificación.					
7 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO	Prefabricado y montaje de línea de recirculación. Desmontaje de Sistema de desgasificación (Línea, KOD, by pass y flare). Readecuación de área intervenida.					
8. INFORMACION ADJUNTA INDICAR SI SE ANEXARA FOTOGRAFIAS, PLANOS, ESQUEMAS U OTROS.						
9. PRIORIDAD	CRITICA		MEDIA	x	BAJA	
10. RIESGO (S) SI NO SE REALIZA EL TRABAJO	Desacato al dictamen de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbió doel "(...)" "Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, que inidca que se debe proceder con la eliminación gradual y progresiva de los mecheros tradicionales que se utilizan para la quema de gas(...). La no ejecución provocaria sanciones de tipo legal a la Empresa y funcionarios involucrados.					
11. FECHA REQUERIDA:	Inmediata					
12. CON CARGO A INDISPENSABLE INGRESAR LA CUENTA PARA PROCEDER A REALIZAR EL TRABAJO	CUENTA	SUBCUENTA	C. COSTO	AFP	LOCACION	pp
13. REQUIERE MOC?	SI	X	NO			
14. FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DEPARTAMENTAL (SOLICITANTE)	 Firmado electrónicamente por: PEDRO ANTONIO DAVILA ARAGON NOMBRE Y FIRMA					

INSTRUCCIONES	
1. SOLICITE UN NUMERO CONSECUTIVO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA REGISTRAR EN LA BASE DE DATOS	3. LLENE LA INFORMACION SOLICITADA E IMPRIMA ESTE FORMULARIO.
3. NO GRABE LA INFORMACION INGRESADA EN ESTE FORMATO. HAGA UNA COPIA DEL ARCHIVO UTILIZANDO LA OPCION SAVE AS...	4. ENVIE POR CORREO ELECTRONICO LA INFORMACION ADICIONAL NECESARIA A: Hector.Lozano@epetroecuador.ec Jhonny.Galvez@epetroecuador.ec
CONSTANCIA DE LA FINALIZACIÓN DEL TRABAJO	
ENTREGA DE TRABAJO	 Firmado electrónicamente por: JOSE MIGUEL CUJILEMA CUJILEMA FIRMA Y NOMBRE
_____ 30-MAYO DEL 2023 FECHA	
RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	 Firmado electrónicamente por: PEDRO ANTONIO DAVILA ARAGON
_____ REGULAR	_____ BUENO
	_____ EXCELENTE