

	REPORTE DE ATENCIÓN A EVENTOS INSTALACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE MECHEROS EN LA OPERACIÓN				BLOQUE		BLOQUE 60						
					CAMPO		SACHA						
					FECHA DEL REPORTE		07-jul-26						
					DEPARTAMENTO		GDP						
EVENTO		MECHERO DESMANTELADO											
LUGAR DE AFECTACION		FACILIDADES DE DESGASIFICACIÓN											
FECHA DE LA AFECTACIÓN		FECHA:		07-jul-26		LUGAR DE INTERVENCION		PAD SACHA 360					
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO		CUMPLIR LA SENTENCIA QUE DISPONE ELIMINAR MECHEROS											
SOLUCIÓN AL PROBLEMA		SE REALIZÓ EL DESMANTELAMIENTO DE UN 1 MECHERO DE LA PLATAFORMA SACHA 360 CORRESPONDIENTE A GAS DE ANULARES DE LOS POZOS											
REQUIERE APOYO INTERDEPARTAMENTAL		SE REQUIRIO EL APOYO DE OPERACIONES CON VACUM Y SSA CON EL ESTUDIO DE DISPERSION PREVIO (SOPORTE AL 100%)											
RECURSOS DISPONIBLES		EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		GRÚA		CAMIÓN GRÚA		EQUIPO DE SUELDA		VACUUM	
		CANT 0		CANT 0		CANT 0		CANT 2		CANT 2		CANT 1	
		CAMA ALTA		CAMA BAJA		TRACTOR		ARENA		TRITURADO		VOLQUETA	
		CANT 0		CANT 0		CANT		CANT		CANT		CANT 0	
TIEMPO APROXIMADO DE INTERVENCION		HORAS		DIAS		SEMANAS							
		1		0									
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
PLATAFORMA SACHA 360  Antes del desmantelamiento y retiro de (1) mecheros de los existente en PAD 360, tea de gas de anulares							PLATAFORMA SACHA 360  Trabajos de desmantelamiento de facilidades de desgasificación de Mecheros						
 Después del desmantelamiento y retiro 1 mechero y facilidades de desgasificación del PAD Sacha 360, gas de anulares							 Facilidades desmanteladas y traslado de mechero a disposición Final						
Observaciones / comentario:													
Autoriza: INTENDENTE OPR: FRANCISCO SEGARRA FECHA: 7-Jul-2026							Reporta: INTENDENTE GDP: HENRY TIPAN FECHA: 7-Jul-2026						