

Exploración



POZOS PERFORADOS POR PETROPRODUCCIÓN

Período: Enero - Diciembre / 2008

NOMBRE DEL POZO	N° DEL POZO	CLASE DE POZO	PERÍODO DE PERFORACIÓN		PIES PERFORADOS	EQUIPO	RESULTADO (a)	
			INICIO	FIN			Estado	Bls
YUCA	19 D	Direccional	Enero - 18	Febrero - 07	10.680	SINOPEC 191	Produciendo	432
CONONACO	30 D	Direccional	Enero - 25	Febrero - 24	11.110	SINOPEC 188	Produciendo	1.058
GUANTA	19 D	Direccional	Febrero - 08	Marzo - 15	10.565	CPV16	Produciendo	145
YUCA	22 D	Direccional	Febrero - 17	Marzo - 15	10.650	SINOPEC 191	Produciendo	1.024
SACHA	225 D	Direccional	Marzo - 01	Abril - 07	10.380	SINOPEC 188	Produciendo	276
YUCA	20 D	Direccional	Marzo - 21	Abril - 15	10.490	SINOPEC 191	Produciendo	424
GUANTA	18 D	Direccional	Marzo - 25	Mayo - 02	10.518	CPV16	Produciendo	763
SACHA	180 D	Direccional	Abril - 11	Mayo - 16	10.442	SINOPEC 188	Produciendo	210
SACHA	192	Direccional	Abril - 21	Mayo - 12	10.070	SINOPEC 191	Produciendo	1.296
SHUSHUFINDI	104 D	Direccional	Mayo - 12	Junio - 08	9.960	CPEV - 70128	Produciendo	1.612
LAGO AGRIO	40 D	Direccional	Mayo - 18	Junio - 05	10.370	CPV16	Produciendo	776
SACHA	150 D	Direccional	Mayo - 21	Junio - 13	10.260	SINOPEC 188	Produciendo	817
PARAHUACU	10	Desarrollo	Mayo - 25	Junio - 21	9.887	CPEB - 50112	Produciendo	713
SACHA	181 D	Direccional	Mayo - 28	Junio - 25	10.540	SINOPEC 191	Produciendo	445
ARAZA	01	Exploratorio	Junio - 03	Julio - 07	9.715	HP - 138	Produciendo	1.084
SACHA	187 D	Direccional	Junio - 18	Julio - 23	10.792	SINOPEC 188	Produciendo	462
SHUSHUFINDI	122 D	Direccional	Junio - 20	Julio - 31	10.010	CPEB - 70128	Produciendo	1.800
SACHA	210 D	Direccional	Julio - 01	Julio - 27	10.510	SINOPEC 191	Produciendo	1.651
AUCA	57 D	Direccional	Julio - 01	Julio - 20	10.610	HP - 121	Produciendo	1.458
PARAHUACU	11	Direccional	Julio - 02	Julio - 21	9.930	CPEB - 50112	Produciendo	382
AUCA	59 D	Direccional	Julio - 21	Agosto - 10	10.680	HP - 121	Produciendo	1.218
LAGO AGRIO	42 D	Direccional	Julio - 21	Agosto - 20	10.500	HP - 138	Espera Compl. y Pruebas	
PICHINCHA	13 D	Direccional	Julio - 28	Agosto - 27	9.966	SINOPEC 188	Produciendo	796
LAGO AGRIO	49 D	Direccional	Julio - 28	Septiembre - 08	10.360	CPV - 16	Suspendida Compl. y Pruebas	
PICHINCHA	01	Reinyector	Julio - 31	Septiembre - 01	9.655	CPV - 23	En Compl. y Pruebas	
SACHA	188 D	Direccional	Agosto - 04	Agosto - 30	10.540	SINOPEC 191	Produciendo	51
PARAHUACU	12	Desarrollo	Agosto - 08	Agosto - 24	9.956	CPEB - 50112	Produciendo	537
GUANTA	20 D	Direccional	Agosto - 14	Septiembre - 17	10.400	CPEB - 70128	Produciendo	150
LAGO AGRIO	47 D	Direccional	Agosto - 22	Septiembre - 15	10.785	HP - 138	En Compl. y Pruebas	
YUCA	21 D	Direccional	Agosto - 23	Septiembre - 06	10.320	HP - 121	Produciendo	161

Nota: a) Prueba Inicial de Perforación

Fuente: Subgerencia de Operaciones, PETROPRODUCCIÓN

Elaboración: Planificación Corporativa, PETROECUADOR

POZOS PERFORADOS POR PETROPRODUCCIÓN

Período: Enero - Diciembre/ 2008

NOMBRE DEL POZO	N° DEL POZO	CLASE DE POZO	PERÍODO DE PERFORACIÓN		PIES PERFORADOS	EQUIPO	RESULTADO (a)	
			INICIO	FIN			Estado	Bls
SACHA	169	Direccional	Agosto -31	Octubre - 06	10.750	SINOPEC 188	Produciendo	1.037
PARAHUACU	13	Direccional	Septiembre - 03	Septiembre - 20	9.850	CPEB-50112	Produciendo	690
SACHA	213D	Direccional	Septiembre - 04	Septiembre - 29	10.450	SINOPEC 188	Produciendo	1.112
YUCA	25D	Direccional	Septiembre - 07	Septiembre - 23	10.631	HP - 121	Produciendo	341
PICHINCHA	14D	Direccional	Septiembre - 15	Octubre - 18	9.884	CPV - 23	En Compl. y Pruebas	
LAGO AGRIO	48D	Direccional	Septiembre - 16	Octubre - 14	10.488	HP - 138	Produciendo	225
SHUSHUFINDI	118D	Direccional	Septiembre - 21	Octubre - 25	10.000	CPV - 16	Produciendo	851
V.H.R.	23	Direccional	Octubre - 03	Octubre - 31	8.231	CPEB-70128	Produciendo	1.811
SACHA	160D	Direccional	Octubre - 05	Octubre - 30	10.610	SINOPEC 191	Produciendo	1.304
AUCA	65D	Direccional	Octubre - 07	Noviembre - 04	10.873	HP - 121	Produciendo	339
SACHA	194D	Direccional	Octubre - 11	Noviembre - 07	10.260	SINOPEC 188	Espera Compl. y Pruebas	
SHUSHUFINDI	97	Direccional	Octubre - 12	Noviembre - 18	9.564	CPEB-50112	En Compl. y Pruebas	
GUANTA	14	Direccional	Octubre - 29	Noviembre - 21	10.400	HP - 121	Espera Compl. y Pruebas	
SHUSHUFINDI	127D	Direccional	Noviembre - 01	Noviembre - 30	10.302	CPV - 16	Espera Compl. y Pruebas	
SACHA	214D	Direccional	Noviembre - 05	Noviembre - 30	10.300	SINOPEC 191	Produciendo	1.340
SACHA - REINY	02	Reinyector	Noviembre - 04	Diciembre - 21	10.000	CPV - 16	Espera Compl. y Pruebas	
SACHA	166D	Direccional	Noviembre - 12	Diciembre - 26	10.297	SINOPEC- 169	Espera Compl. y Pruebas	
SACHA	195D	Direccional	Noviembre - 13	Diciembre - 16	10.170	SINOPEC-188	Espera Compl. y Pruebas	
YULEBRA RW	01	Direccional	Noviembre - 15	Diciembre - 06	10.905	HP-121	Espera Compl. y Pruebas	
V.H.R. REINY.	01	Reinyector	Noviembre - 15	Diciembre - 07	8.381	CPEB-70128	Espera Compl. y Pruebas	
GUANTA	24D	Direccional	Noviembre - 22	Diciembre - 19	10.900	HP-138	Espera Compl. y Pruebas	
DRAGO E	01	Direccional	Noviembre - 28	Enero - 12 -2009	10.235	CPEB-50112	Produciendo	
SACHA	228D	Direccional	Diciembre - 04	Diciembre - 29	10.593	SINOPEC - 191	Espera Compl. y Pruebas	
SACHA	229 D	Direccional	Diciembre - 21	Enero - 20 -2009	10.361	SINPEC - 188	Produciendo	
V.H.R.	22D	Direccional	Diciembre - 22	Enero - 14 -2009	8.945	CPEB-70128	Produciendo	
GUANTA	26 D	Direccional	Diciembre 19	Enero - 04 -2009	10.450	HP-138	Espera Compl. y Pruebas	
SECOYA- RW	01	Reinyector	Diciembre - 16	Enero - 11 -2009	9.560	CPV- 23	Espera Compl. y Pruebas	
AUCA	70D	Direccional	Diciembre - 15	Enero - 06 -2009	10.845	HP - 121	Espera Compl. y Pruebas	
SACHA	232 D	Direccional	Diciembre - 28	Febrero - 11 -2009	10.735	SINOPEC - 169	Espera Compl. y Pruebas	

Nota: a) Prueba Inicial de Perforación

Fuente: Subgerencia de Operaciones, PETROPRODUCCIÓN

Elaboración: Planificación Corporativa, PETROECUADOR

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS				
TRABAJOS CON TORRE				
Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
ENERO				
LAGO AGRIO				
LAGO AGRIO - 25	Cambio BHA. Recuperar pescado	-	470	470
LAGO AGRIO - 36	Cambio BHA. Recuperar pescado	87	201	114
LIBERTADOR				
ATACAPI - 15	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	233	255	22
SHUARA - 04	Cambio BHA. BES off	-	402	402
SHUARA - 16	Cambio BHA. BES off	-	117	117
V. H. R. - 02	Cambio BHA. BES off	-	243	243
SECOYA - 30	Cambio método de producción	483	276	-207
TETETE - 08	Disparar, evaluar zona	148	156	8
SANSAHUARI - 11	Cambio BHA. Camisa con defecto	131	290	159
PARAHUACU - 08	Cambio BHA. Bomba atascada	372	374	2
SHUSHUQUI - 21	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	218	279	61
SACHA				
SACHA - 99	Aislar agua con tapón	211	450	239
SACHA - 97	Aislar agua con cementación forzada	22	69	47
SACHA - 14	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	252	307	55
SACHA - 144	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	265	392	127
SACHA - 64	Aislar agua con cementación forzada	-	170	170
SACHA - 01	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	382	269	-113
SACHA - 78	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	230	211	-19
SACHA - 189	Cambio BHA. BES off	-	255	255
SACHA - 120	Aislar agua con cementación forzada	54	317	263
SACHA - 196 D	Pruebas iniciales y completación	-	62	62
SACHA - 147 D	Pruebas iniciales y completación	-	2.255	2.255
SACHA - 133	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	197	-	-197
SACHA - 146	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	279	105	-174
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI-20 B	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	209	521	312
SHUSHUFINDI - 94	Cambio BHA. Bes off	-	651	651
SHUSHUFINDI - 81	Cambio BHA. Bes off	-	616	616
SHUSHUFINDI - 92	Cambio BHA. Bes off	-	405	405
AUCA				
AUCA - 62 D	Aislar agua con cementación forzada	234	959	725
TOTAL TRABAJOS : 29				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				7.070
FEBRERO				
LAGO AGRIO				
GUANTA - 13	Cambio BHA. Comunicaciones TBG-CSG	231	252	21
LIBERTADOR				
TAPI - 01	Cambio BHA. Comunicaciones TBG-CSG	-	345	345
PICHINCHA - 03	Aislar agua con cementación forzada	-	-	-
ATACAPI - 04	Cambio BHA. Recuperar pescado	108	-	-108
SECOYA - 34	Aislar agua con cementación forzada	-	88	88
CUYABENO - 17	Aislar agua con cementación forzada	133	617	484
SHUSHUQUI - 18	Cambio método de producción	-	439	439
CUYABENO - 11	Aislar agua con cementación forzada	41	378	337
SHUSHUQUI - 13	Cambio BHA. Cavidad con defecto	85	114	29
SECOYA - 35	Cambio BHA. Bes off	-	168	168
OCANO - 01	Aislar agua con cementación forzada	-	871	871
SACHA				
SACHA - 178 D	Cambio BHA. Bes off	230	833	603
SACHA - 183	Cambio BHA. Comunicaciones TBG-CSG	-	146	146
SACHA - 10	Cambio BHA. Comunicaciones TBG-CSG	-	72	72
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 51	Cambio BHA. Comunicaciones TBG-CSG	-	246	246

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS				
TRABAJOS CON TORRE				
Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
SHUSHUFINDI - 79	Cambio BHA. Bes off	-	575	575
SHUSHUFINDI - 70	Cambio BHA. Bes off	-	744	744
SHUSHUFINDI - 57	Cambio BHA. Recuperar pescado	-	176	176
SHUSHUFINDI - 101	Cambio BHA. Comunicaciones TBG-CSG	100	185	85
SHUSHUFINDI - 70	Cambio BHA. Bes off	-	762	762
AUCA				
YUCA - 16	Cambio BHA. Comunicaciones TBG-CSG	135	200	65
CONONACO - 08	Cambio BHA. Comunicaciones TBG-CSG	316	462	146
CULEBRA - 01	Cambio BHA. Bes off	189	213	24
TOTAL TRABAJOS : 23				6.318
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				
MARZO				
LAGO AGRIO				
LAGO AGRIO - 21	Recuperar tubería de producción	52	-	-52
LIBERTADOR				
SECOYA - 07B	Aislar agua con cementación forzada	-	-	-
ATACAPI - 14	Cambio método de producción	116	-	-116
ATACAPI - 03	Reparar cabezal en mal estado	-	-	-
SECOYA - 11	Cambio BHA. BES off	-	141	141
V.H.R. - 01	Aislar agua con tapón	84	1.249	1.165
CUYABENO - 12	Cambio BHA. Bomba atascada	-	155	155
SECOYA - 11	Aislar agua con cementación forzada	185	448	263
PACAYACU - 04	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	105	219	114
PICHINCHA - 05	Aislar agua con cementación forzada	-	650	650
SHUARA - 22	Disparar y evaluar zona	133	70	-63
SACHA				
SACHA - 168H	Cambio BHA. Packer desasentado	164	177	13
SACHA - 172D	Cambio BHA. BES off	-	182	182
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 60	Disparar y evaluar zona	-	308	308
SHUSHUFINDI - 110D	Cambio BHA. BES off	-	221	221
SHUSHUFINDI - 33	Cambio BHA. Correr registro casing	-	-	-
SHUSHUFINDI - 77	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	503	503
SHUSHUFINDI - 50	Cambio BHA. Packer desasentado	-	-	-
SHUSHUFINDI - 35	Aislar agua con tapón	124	616	492
SHUSHUFINDI - 79	Aislar agua con cementación forzada	173	491	318
SHUSHUFINDI - 92	Disparar y evaluar zonas nuevas	-	863	863
SHUSHUFINDI - 106D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	124	234	110
SHUSHUFINDI - 23	Disparar y evaluar zanas nuevas	-	573	573
SHUSHUFINDI - 06B	Cambio BHA. BES off	-	691	691
SHUSHUFINDI - 37	Disparar, evaluar zona	-	-	-
AUCA				
CONONACO - 30D	Pruebas iniciales y Complmentación	-	1.058	1.058
CONONACO - 09	Cambio método de producción	347	389	42
CONONACO - 28	Realizar fracturamiento	138	203	65
CONONACO - 05	Cambio BHA. Para inyección de agua	-	-	-
YUCA 22D	Pruebas iniciales y Completación	-	1.024	1.024
TOTAL TRABAJOS : 30				8.720
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				
ABRIL				
LIBERTADOR				
SHUARA - 09	Disparar y evaluar zona nueva	-	269	269
SHUARA - 04	Cambio BHA. BES off	-	256	256
SHUARA - 26	Aislar agua con tapón	72	120	48
PICHINCHA - 10	Disparar, evaluar zona	-	344	344
SECOYA - 01	Aislar agua con cementación forzada	-	717	717

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS TRABAJOS CON TORRE Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
SECOYA - 31	Cambio BHA. BES off	-	595	595
SACHA				
PUCUNA - 03	Cambio BHA. Bomba atascada	555	460	-95
SACHA - 38	Cambio BHA. BES off	-	425	425
SACHA - 112	Aislar agua con cementación forzada	-	329	329
SACHA - 204D	Cambio BHA. Bomba atascada	1.202	1.132	-70
SACHA - 23	Aislar agua con cementación forzada	-	180	180
SACHA - 04B	Aislar agua con cementación forzada	-	-	-
SACHA - 52B	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	167	167
SACHA - 133	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	165	165
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 57	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	216	216
SHUSHUFINDI - 81	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	246	455	209
SHUSHUFINDI - 19	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	151	151
AUCA				
YUCA - 19D	Pruebas iniciales y completación	-	432	432
YUCA - 02B	Disparar y evaluar zonas nuevas	-	228	228
YUCA - 03	Disparar, evaluar zona	-	50	50
TOTAL TRABAJOS : 20				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				4.616
MAYO				
LAGO AGRIO				
LAGO AGRIO - 28	Cambio BHA. Bomba atascada	104	104	-
LIBERTADOR				
CUYABENO - 12	Disparar, evaluar zona	111	107	-4
SECOYA - 35	Cambio BHA. BES off	-	135	135
SANSAHUARI - 07	Cambio BHA. Correr registro casing	84	262	178
SECOYA - 22	Cambio BHA. BES off	-	343	343
V. H. R. - 05	Disparar, evaluar zona	143	212	69
V. H. R. - 09	Cambio BHA. BES off	-	178	178
SECOYA - 27	Cambio BHA. BES off	-	244	244
V. H. R. - 17	Disparar y evaluar zonas nuevas	127	768	641
SECOYA - 18	Disparar, evaluar zona	93	253	160
SACHA				
SACHA - 12	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	315	286	-29
SACHA - 148	Aislar agua con cementación forzada	-	-	-
SACHA - 138	Aislar agua con cementación forzada	-	320	320
SACHA - 63	Cambio BHA. Bomba atascada	191	185	-6
SACHA - 122	Cambio BHA. Camisa con defecto	205	160	-45
SACHA - 225 D	Pruebas iniciales y completación	-	276	276
SACHA - 04B	Aislar agua con cementación forzada	-	400	400
SACHA - 192	Pruebas iniciales y completación	-	1.296	1.296
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 61	Cambio BHA. BES off	-	323	323
SHUSHUFINDI - 107 D	Cambio BHA. BES off	-	276	276
SHUSHUFINDI - 99	Cambio BHA. Tubing roto	86	73	-13
SHUSHUFINDI - 71	Cambio BHA. BES off	-	1.223	1.223
SHUSHUFINDI - 57	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	148	178	30
SHUSHUFINDI - 106 D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	260	260
AUCA				
YUCA - 15	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	253	413	160
CONONACO - 27	Cambio BHA. BES off	-	304	304
YUCA - 20 D	Pruebas iniciales y completación	-	424	424
YUCA - 04	Disparar, evaluar zona	-	45	45
CONONACO - 20	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	160	239	79
AUCA - 11	Cambio BHA. Recuperar pescado	310	-	-310
TOTAL TRABAJOS : 30				

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS TRABAJOS CON TORRE Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				6.957
JUNIO				
LAGO AGRIO				
LAGO AGRIO - 39	Cambio BHA. Bomba atascada	347	460	113
LAGO AGRIO - 46 D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	87	165	78
GUANTA - 05	Cambio BHA. BES off	-	67	67
GUANTA - 19 D	Pruebas iniciales y completación	-	145	145
LIBERTADOR				
V.H.R. - 13	Cambio BHA. BES off	-	182	182
PICHINCHA - 09	Disparar, evaluar zona	-	152	152
SECOYA - 19	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	236	453	217
ATACAPI - 08	Disparar, evaluar zona	149	1.630	1.481
TAPI - 04	Disparar, evaluar zona	-	317	317
V.H.R. - 02	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	69	204	135
SHUSHUQUI - 21	Cambio BHA. Packer desasentado	-	112	112
SANSAHUARI - 11	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	85	255	170
SACHA				
SACHA - 176 D	Cambio BHA. BES off	-	395	395
SACHA - 01	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	407	407
SACHA - 177 D	Cambio BHA. BES off	-	453	453
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 35	Cambio BHA. BES off	-	443	443
SHUSHUFINDI - 98 D	Cambio BHA. BES off	-	296	296
SHUSHUFINDI - 71	Cambio BHA. BES off	-	1.171	1.171
SHUSHUFINDI - 38 RV	Cambio BHA. Obstrucción de sólidos	-	-	-
SHUSHUFINDI - 26	Cambio método de producción	331	581	250
SHUSHUFINDI - 86	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	276	354	78
SHUSHUFINDI - 56	Cambio BHA. BES off	-	422	422
SHUSHUFINDI - 51	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	196	51	-145
AUCA				
CONONACO - 28	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	83	108	25
CONONACO - 27	Cambio BHA. BES off	-	250	250
AUCA - 11	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	310	218	-92
CULEBRA - 06	Cambio BHA. BES off	-	451	451
CONONACO - 34	Disparar, evaluar zona	220	230	10
TOTAL TRABAJOS : 28				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				7.583
JULIO				
LAGO AGRIO				
LAGO AGRIO - 15	Disparar, evaluar zona	-	-	-
GUANTA - 18 D	Pruebas iniciales y completación	-	763	763
GUANTA - 02 D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	108	113	5
LAGO AGRIO - 40	Pruebas iniciales y completación	-	776	776
LIBERTADOR				
ATACAPI - 01 REINY	Reparar cabezal en mal estado	-	-	-
TETETE - 12	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	91	261	170
CUYABENO - 14	Cambio BHA. BES off	-	636	636
SECOYA - 16	Aislar agua con tapón	119	211	92
PACAYACU - 02	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	129	247	118
SECOYA - 08	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	250	579	329
PICHINCHA - 09	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	67	155	88
TETETE - 03	Disparar, evaluar zona	-	221	221
SECOYA - 28	Disparar, evaluar zona	74	110	36
SACHA				
SACHA - 181 D	Pruebas iniciales y completación	-	445	445
SACHA - 170	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	60	206	146
SACHA - 180 D	Pruebas iniciales y completación	-	210	210

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS TRABAJOS CON TORRE Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 94	Cambio BHA. BES off	-	553	553
SHUSHUFINDI - 60	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	30	159	129
SHUSHUFINDI - 92	Cambio BHA. BES off	-	825	825
SHUSHUFINDI - 81	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	331	473	142
SHUSHUFINDI - 24	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	304	343	39
SHUSHUFINDI - 96 H	Cambio BHA. BES off	-	413	413
SHUSHUFINDI - 104 D	Pruebas iniciales y completación	-	1.612	1.612
SHUSHUFINDI - 106 D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	180	830	650
SHUSHUFINDI - 101	Cambio BHA. Tubing roto	183	181	-2
AUCA				
AUCA - 24	Cambio BHA. Bomba atascada	-	494	494
AUCA - 22	Cambio BHA. Cavidad con defecto	95	-	-95
YUCA - 04	Cambio método de producción	123	149	26
AUCA - 61 D	Cambio método de producción	461	1.125	664
TOTAL TRABAJOS : 29				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				9.485
AGOSTO				
LAGO AGRIO				
PARAHUACU - 10	Pruebas iniciales y completación	-	713	713
LAGO AGRIO - 46 D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	79	-	-79
LAGO AGRIO - 32	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	25	113	88
LIBERTADOR				
FRONTERA - 02	Disparar, evaluar zona	139	209	70
ATACAPI - 15	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	30	220	190
CUYABENO 24 - D	Cambio BHA. Dual concéntrica	430	870	440
SHUARA - 09	Disparar, evaluar zona	51	160	109
ARAZA - 01	Pruebas iniciales y completación	-	1.084	1.084
SECOYA - 19	Disparar, evaluar zona	453	581	128
SECOYA - 30	Disparar, evaluar zona	325	334	9
FRONTERA - 04 B	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	100	115	15
PICHINCHA - 11	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	-	-
SACHA				
SACHA - 178 D	Cambio método de producción	405	435	30
SACHA - 33	Bajar BHA Hidráulica	124	615	491
SACHA - 175 H	Cambio BHA. BES off	-	223	223
SACHA 210 D	Pruebas iniciales y completación	-	1.651	1.651
SACHA - 150 D	Pruebas iniciales y completación	-	817	817
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 61	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	123	244	121
SHUSHUFINDI - 91	Cambio BHA. BES off	-	597	597
SHUSHUFINDI - 18	Cambio BHA. Correr registro casing	-	115	115
SHUSHUFINDI - 60	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	67	196	129
AUCA				
AUCA - 42	Cambio BHA. Correr registro casing	146	114	-32
CULEBRA - 06	Disparar, evaluar zonas nuevas	428	401	-27
YUCA - 22 D	Cambio BHA. Método de producción	395	369	-26
CONONACO - 25	Cambio BHA. BES off	-	243	243
CONONACO - 24	Cambio BHA. BES off	-	421	421
YUCA - 15	Cambio BHA. BES off	-	237	237
YUCA - 14	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	70	252	182
YUCA - 03	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	32	148	116
YUCA - 22 D	Cambio BHA. BES off	-	331	331
YULEBRA - 05	Cambio BHA. BES off	-	200	200
TOTAL TRABAJOS : 31				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				8.586

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS TRABAJOS CON TORRE Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
SEPTIEMBRE				
LAGO AGRIO				
PARAHUACU - 11	Pruebas iniciales y completación	-	382	382
LIBERTADOR				
ATACAPI - 11 D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	88	381	293
SECOYA - 18	Cambio de zona en BHA con On-Off	178	562	384
CUYABENO - 06	Cambio BHA. Bomba atascada	291	342	51
VINITA - 01	Cambio BHA. BES off	-	207	207
SACHA				
SACHA - 196 D	Realizar fracturamiento	-	113	113
SACHA - 176 D	Cambio BHA. BES off	-	305	305
SACHA - 153	Cambio BHA. BES off	-	330	330
SACHA - 187 D	Pruebas iniciales y completación	-	462	462
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 73	Cambio BHA. BES off	-	1,032	1,032
SHUSHUFINDI - 77	Cambio BHA. BES off	-	534	534
SHUSHUFINDI - 59	Cambio BHA. BES off	-	320	320
SHUSHUFINDI - 84	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	365	365
SHUSHUFINDI - 28	Cambio BHA. BES off	-	345	345
SHUSHUFINDI - 106 D	Cambio BHA. BES off	-	918	918
SHUSHUFINDI - 01 INY	Disparar, evaluar zona	-	-	-
AGUARICO - 01	Cambio BHA. Casing roto	73	376	303
SHUSHUFINDI - 94	Cambio BHA. BES off	-	568	568
SHUSHUFINDI - 72	Cambio BHA. BES off	-	263	263
AUCA				
AUCA - 59 D	Pruebas iniciales y completación	-	1,218	1,218
AUCA - 22	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	386	386
CONONACO - 16	Bajar BHA electrosumergible	108	166	58
CONONACO - 13	Cambio método de producción	273	297	24
ANACONDA - 01	Cambio BHA. BES off	-	441	441
CONONACO - 02	Cambio BHA. BES off	-	148	148
CULEBRA - 06	Cambio BHA. BES off	-	467	467
AUCA - 49	Cambio método de producción	449	706	257
AUCA - 57 D	Pruebas iniciales y completación	-	1,458	1,458
TOTAL TRABAJOS : 28				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				11.632
OCTUBRE				
LAGO AGRIO				
GUANTA - 06	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	124	117	-7
LAGO AGRIO - 13	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	161	108	-53
PARAHUACU - 12	Pruebas iniciales y completación	-	537	537
LAGO AGRIO - 45	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	50	106	56
PARAHUACU - 13	Pruebas iniciales y completación	-	690	690
LIBERTADOR				
PICHINCHA - 13D	Pruebas iniciales y completación	-	796	796
SECOYA - 11	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	160	232	72
SECOYA - 29	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	44	142	98
SECOYA - 31	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	144	529	385
ATACAPI - 15	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	39	202	163
SECOYA - 27	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	44	320	276
TETETE - 08	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	43	43
SHUARA - 26	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	33	73	40
PEÑA BLANCA - 01	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	142	142
CUYABENO				
TIPISHCA - 02	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	-	-
V.H.R. - 03	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	192	398	206
V.H.R. - 02	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	191	208	17

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS TRABAJOS CON TORRE Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
SACHA				
SACHA - 172D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	322	322
SACHA - 03	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	391	288	-103
SACHA - 188D	Pruebas iniciales y completación	-	-	-
SACHA - 213D	Pruebas iniciales y completación	-	1.112	1.112
SHUSHUFINDI				
AGUARICO - 07	Completar pozo para abandono	-	-	-
SHUSHUFINDI - 60	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	136	136
SHUSHUFINDI - 89	Cambio BHA. BES off	-	293	293
SHUSHUFINDI - 92	Cambio BHA. BES off	-	999	999
AUCA				
YULEBRA - 03	Cambio BHA. BES off	-	401	401
AUCA - 39	Cambio BHA. Recuperar pescado	52	271	219
YUCA 25D	Pruebas iniciales y completación	-	341	341
AUCA - 45	Cambio método de producción	-	208	208
AUCA - 10	Cambio método de producción	375	584	209
YUCA - 21D	Pruebas iniciales y completación	-	161	161
TOTAL TRABAJOS : 31				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				7.759
NOVIEMBRE				
LAGO AGRIO				
PARAHUACU - 05	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	121	100	-21
GUANTA - 16	Cambio BHA. BES off	-	162	162
GUANTA - 20D	Pruebas iniciales de completación	-	150	150
LAGO AGRIO - 48D	Pruebas iniciales de completación	-	225	225
LAGO AGRIO - 35	Cambio BHA. Con cavidad de defecto	184	98	-86
LAGO AGRIO - 18	Cambio BHA. Con cavidad de defecto	161	287	126
LAGO AGRIO - 43	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	59	117	58
LIBERTADOR				
ATACAPI - 11D	Cambio BHA. BES off	-	240	240
ATACAPI - 09	Cambio BHA. BES off	-	147	147
TAPI - 05	Aislar agua con cementación forzada	29	76	47
PICHINCHA - 08	Cambio BHA. Recuperación pescado	236	283	47
CUYABENO				
CUYABENO - 21	Cambio BHA. Bomba atascada	216	982	766
SACHA				
SACHA - 80	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	191	100	-91
SACHA - 19	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	247	246	-1
SACHA - 157	Cambio Método de producción	190	152	-38
SACHA - 160D	Pruebas iniciales de completación	-	1.304	1.304
SACHA - 169D	Pruebas iniciales de completación	-	1.037	1.037
SACHA - 176D	Cambio Método de producción	-	216	216
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 109D	Disparar, evaluar zona	671	893	222
CONDORAZO SE - 01	Cambio zona en BHA co On-Off	-	585	585
SHUSHUFINDI -104D	Cambio BHA. BES off	-	655	655
SHUSHUFINDI - 111D	Cambio BHA. Dual concéntrica	670	1.468	798
SHUSHUFINDI - 122D	Pruebas iniciales de completación	-	1.800	1.800
SHUSHUFINDI - 118D	Pruebas iniciales de completación	-	851	851
SHUSHUFINDI - 91	Cambio BHA. BES off	-	129	129
AUCA				
AUCA - 39	Cambio BHA. BES off	-	302	302
AUCA - 25D	Disparar, evaluar zona	341	693	352
ANACONDA - 02	Cambio BHA. BES off	-	1.903	1.903
YUCA - 14D	Cambio BHA. BES off	-	217	217
AUCA - 52	Cambio BHA. BES off	-	306	306
AUCA - 65D	Pruebas iniciales de completación	-	339	339
AUCA - 61D	Cambio BHA. BES off	-	630	630

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS TRABAJOS CON TORRE Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
TOTAL TRABAJOS : 29				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				13.377
DICIEMBRE				
LAGO AGRIO				
GUANTA - 03	Cambio BHA. Bomba atascada	442	548	106
LAGO AGRIO - 49 D	Pruebas iniciales y de completación	-	134	134
LAGO AGRIO - 01	Cambio BHA. Bomba comunicación TBG-CSG	18	35	17
GUANTA - 19	Cambio de zona en BHA con On Off	78	-	-78
LAGO AGRIO - 32	Cambio BHA. Cavidad con defecto	90	106	16
LIBERTADOR				
SHUARA - 09	Cambio BHA. BES off	-	206	206
ATACAPI- 07	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	433	433
PACAYACU - 02	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	113	113
TETETE - 01	Disparar, evaluar zona	-	269	269
SECOYA - 17	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	223	223
PICHINCHA - 01 R	Completar pozo para reinjector	-	-	-
SECOYA -35	Est. M-AQ. Disminuir corte de agua	-	78	78
CUYABENO				
V.H.R - 23	Pruebas iniciales y de completación	-	1.811	1.811
CUYABENO - 12	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	108	-	-108
V.H.R - 23	Reparar Quick Connertor	1.811	2.067	256
V.H.R - 06	Cambio BHA. BES off	-	-	-
SACHA				
SACHA - 188D	Disparar, evaluar zona	-	51	51
SACHA - 77	Disparar, evaluar zona	-	166	166
SACHA - 28	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	207	207
SACHA - 80	Disparar, evaluar zona	100	139	39
SACHA - 165D	Aislar agua cementación forzada	149	482	333
SACHA - 214 D	Pruebas iniciales y de completación	-	1.340	1.340
SACHA - 124	Cambio BHA. Packer desasentado	-	263	263
SACHA - 39	Cambio BHA. Recuperar pescado	82	206	124
SACHA - 188D	Cambio BHA. Bomba atascada	-	51	51
SACHA - 139	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	218	402	184
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 52B	Cambio BHA. BES off	-	405	405
SHUSHUFINDI - 97	Completación y pruebas iniciales	-	-	-
AGUARICO - 10	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	58	202	144
SHUSHUFINDI - 109D	Cambio BHA. Dual concéntrica	721	2.300	1.579
SHUSHUFINDI - 74	Cambio BHA. Tubing roto	-	564	564
SHUSHUFINDI - 68	Cambio BHA. BES off	-	1.069	1.069
AUCA				
CONONACO - 08	Cambio BHA. BES off	-	384	384
CULEBRA - 04	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	-	122	122
CONONACO - 07	Cambio BHA. BES off	-	177	177
CONONACO - 28	Cambio BHA. BES off	-	135	135
CONONACO - 35	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	123	160	37
YULEBRA - 05	Cambio BHA. BES off	-	-	-
TOTAL TRABAJOS : 38				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				10.850
Fuente: Ingeniería de Producción, PETROPRODUCCIÓN Elaboración: Planificación Corporativa, PETROECUADOR				

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS TRABAJOS SIN TORRE Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
ENERO				
LAGO AGRIO				
LAGO AGRIO - 31	Estimulación matricial ácido	46	43	-3
LAGO AGRIO - 36	Estimulación matricial ácido	87	201	114
LIBERTADOR				
TAPI - 01	Regular Mud Acid	711	711	-
SHUSHUQUI - 13	Estimulación matricial ácido	163	115	-48
SACHA				
SACHA - 99	Estimulación formación con HCL + solventes	211	450	239
SACHA - 14	Estimulación formación con HCL + solventes	252	307	55
SACHA - 97	Regular Mud Acid	69	47	-22
SACHA - 145	Regular Mud Acid	281	186	-95
SACHA - 168 H	Estimulación formación con HCL + solventes	110	186	76
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 84	Limpieza bomba con HCL + solventes	105	157	52
SHUSHUFINDI - 51	Limpieza bomba con HCL + solventes	200	107	-93
SHUSHUFINDI - 38	Limpieza disparos con HCL + solventes	-	-	-
AUCA				
AUCA - 20	Estimulación matricial ácido	261	211	-50
YUCA - 07	Limpieza bomba con solventes	635	865	230
AUCA - 20	Estimulación matricial ácido	261	173	-88
CONONACO - 14	Limpieza bomba con HCL + solventes	328	330	2
TOTAL TRABAJOS : 16				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				369
FEBRERO				
LIBERTADOR				
SHUARA - 09	Moler cemento motor fondo	-	-	-
ATACAPI - 04	Moler cemento motor fondo	-	-	-
SECOYA - 30	Limpieza bomba con HCL + solventes	113	430	317
ATACAPI - 14	Limpieza bomba con solventes	116	-	-116
PICHINCHA - 05	Limpieza bomba con solventes	39	228	189
SACHA				
SACHA - 133	Estimulación formación con HCL + solventes	16	-	-16
SACHA - 196 D	Limpieza con CTU	62	-	-62
SACHA - 165 D	Limpieza con CTU	1.112	1.407	295
SACHA - 10	Estimulación formación con HCL + solventes	-	-	-
AUCA				
CONONACO - 22	Regular Mud Acid	97	-	-97
YULEBRA - 02	Estimulación formación con HCL + solventes	334	376	42
TOTAL TRABAJOS : 11				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				552
MARZO				
LIBERTADOR				
ATACAPI - 16	Regular Mud Acid	-	138	138
FRONTERA - 02	Limpieza con CTU	-	293	293
SECOYA - 24	Limpieza bomba con HCL + solventes	294	424	130
SHUARA - 04	Limpieza con CTU	-	-	-
PARAHUACU - 09	Estimulación Sand Stone Acid	-	81	81
SACHA				
SACHA - 168H	Estimulación matricial ácido	124	143	19
SACHA - 198	Limpieza con CTU	-	813	813
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 65	Limpieza bomba con HCL + solventes	273	585	312
TOTAL TRABAJOS : 8				

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS				
TRABAJOS SIN TORRE				
Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				1.786
ABRIL				
LIBERTADOR				
SECOYA - 04	Estimulación formación con solventes	168	208	40
SHUSHUQUI - 03	Estimulación matricial ácido	-	-	-
PARAHUACU - 05	Estimulación matricial ácido	44	201	157
SACHA				
PUCUNA - 03	Limpieza con CTU	400	460	60
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 57	Limpieza con CTU	156	242	86
TOTAL TRABAJOS : 5				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				343
MAYO				
LAGO AGRIO				
GUANTA - 02	Estimulación Sandstone Acid "SCA"	145	187	42
LIBERTADOR				
ATACAPI - 01 REINY	Limpieza con CTU	-	-	-
ATACAPI - 03	Limpieza tubing con HCL + solventes	-	-	-
CUYABENO - 12	Limpieza con CTU	124	107	-17
SACHA				
SACHA - 165 D	Limpieza tubing con HCL + solventes	658	799	141
SACHA - 176 D	Limpieza con CTU	206	-	-206
SACHA - 225 D	Regular Mud Acid	-	276	276
AUCA				
CULEBRA - 05	Limpieza bomba con HCL + solventes	335	479	144
AUCA - 26	Estimulación matricial ácido	258	225	-33
AUCA - 11	Estimulación matricial ácido	310	-	-310
TOTAL TRABAJOS : 10				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				37
JUNIO				
SACHA				
SACHA - 01	Limpieza con CTU	-	407	407
SACHA - 165 D	Limpieza tubing con HCL + solventes	799	913	114
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 99	Estimulación formación con solventes	144	185	41
AUCA				
AUCA - 11	Estimulación formación con solventes	218	3	-215
CONONACO - 27	Estimulación formación con solventes	250	250	-
TOTAL TRABAJOS : 9				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				347
JULIO				
LIBERTADOR				
ATACAPI - 01 R	Limpieza disparos con HCL + solventes	-	-	-
SACHA				
SACHA - 165 D	Limpieza tubing con HCL + solventes	655	853	198
SACHA - 146	Limpieza con CTU	148	321	173
SACHA - 170	Limpieza con CTU	160	-	-160
AUCA				
CONONACO - 29	Limpieza bomba con HCL + solventes	123	198	75
CULEBRA - 05	Limpieza bomba con HCL + solventes	291	479	188
AUCA - 24	Estimulación matricial ácido	378	610	232
TOTAL TRABAJOS : 7				

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS				
TRABAJOS SIN TORRE				
Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				706
AGOSTO				
LAGO AGRIO				
LAGO AGRIO - 01	Limpieza bomba con HCL + solventes	15	20	5
LAGO AGRIO - 13	Limpieza tubing con HCL + solventes	161	161	-
LAGO AGRIO - 32	Estimulación con solventes	98	113	15
LIBERTADOR				
SHUARA - 10	Estimulación formación con HCL + solventes	-	-	-
CUYABENO - 12	Limpieza a la bomba con HCL + solventes	-	-	-
SACHA				
SACHA - 33	Estimulación formación con HCL + solventes	-	81	81
SACHA - 43	Regular Mud acid	105	164	59
AUCA				
AUCA - 62 D	Limpieza bomba con HCL + solventes	584	810	226
AUCA - 21	Estimulación Matricial a la arena "U"	280	321	41
TOTAL TRABAJOS : 16				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				427
SEPTIEMBRE				
LIBERTADOR				
VINITA - 01	Limpieza tubing con HCL + solventes	-	-	-
SACHA				
SACHA - 02 B	Estimulación matricial ácido	91	186	95
SACHA - 165 D	Limpieza tubing con HCL + solventes	137	254	117
SACHA - 165 D	Limpieza tubing con HCL + solventes	254	232	-22
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI- 65	Bombear agua en pozo	257	530	273
SHUSHUFINDI - 01 INY	Estimulación formación con HCL + solventes	-	-	-
AUCA				
CULEBRA - 05	Limpieza tubing con HCL + solventes	256	429	173
CULEBRA - 05	Limpieza bomba con solventes	301	439	138
TOTAL TRABAJOS : 8				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				774
OCTUBRE				
LIBERTADOR				
PICHINCHA - 05	Limpieza Aa la Bes con solventes	111	350	239
CUYABENO				
CUYABENO - 06	Limpieza disparos con HCL + solventes	191	331	140
SACHA				
SACHA - 196D	Limpieza con CTU	113	128	15
SACHA - 196D	Modificador permeabilidad Relativa	113	128	15
SACHA - 188D	Limpieza a la Bes	-	-	-
AUCA				
YULEBRA - 03	Estimulación con solventes arena "Ui"	250	393	143
AUCA - 05	Estimulación Matricial con ácido	-	172	172
AUCA - 39	Estimulación Matricial con ácido	294	-	-294
TOTAL TRABAJOS : 8				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				430
NOVIEMBRE				
LAGO AGRIO				
GUANTA - 06	Estimulación formación de solventes	117	103	-14
LAGO AGRIO - 36	Estimulación formación de solventes	82	105	23
PARAHUACU - 07	Limpieza disparos con solventes	357	392	35

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS TRABAJOS SIN TORRE Año 2008				
POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
LIBERTADOR				
SHUARA - 18	Limpieza disparos con HCL + solventes	-	-	-
SHUARA - 02	Limpieza disparos con HCL + solventes	-	-	-
SACHA				
SACHA - 176	Limpieza con CTU	-	-	-
SACHA - 80	Estimulación formación con HCL + solventes	100	102	2
AUCA				
AUCA - 45	Limpieza bomba con HCL + solventes	208	250	42
CULEBRA - 04	Limpieza bomba con HCL + solventes	116	-	-116
CULEBRA - 04	Limpieza bomba con HCL + solventes	116	-	-116
YUCA - 22D	Limpieza bomba con HCL + solventes	307	319	12
CONONACO - 34	Limpieza bomba con solventes	226	111	-115
TOTAL TRABAJOS : 12				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				-247
DICIEMBRE				
LAGO AGRIO				
LAGO AGRIO - 44	Estimulación formación con HCL + solventes	145	185	40
LIBERTADOR				
TAPI - 05	Estimulación formación con solventes	34	-	-34
PICHINCHA - 13 D	Estimulación formación con HCL + solventes	555	590	35
SACHA				
SACHA - 122	Estimulación matricial ácido	140	141	1
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 91	Estimulación formación con HCL - solventes	282	509	227
SHUSHUFINDI - 52B	Estimulación formación con solventes	328	470	142
AUCA				
CONONACO - 34	Limpieza bomba con HCL + solventes	261	257	-4
CONONACO - 34	Limpieza camisas con HCL + solventes	111	194	83
CULEBRA	Limpieza bomba con HCL + solventes	122	155	33
TOTAL TRABAJOS : 8				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				523
Fuente: Ingeniería de Producción, PETROPRODUCCIÓN Elaboración: Planificación Corporativa, PETROECUADOR				